


Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

PBRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO:			MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO			AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA										No.		0122						
DATO DE LA OBRA															AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA									
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre											
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido										
20	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO UBICADO EN CALLE SUR 10 TRAMO: AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES A	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	44,384	250101	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
21	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN LA CALLE SUR 15 TRAMO: DE AVENIDA ALFREDO DEL MA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	11,432	250101	10,899,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
22	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDAR	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	174,970	250101	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
34	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, PB 3, 5, 1, 6 Y 16 UBICADAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	110,100	250101	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
35	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE LATERAL AUTOPIS	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	19,616	250101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
36	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN CALLE PONIENTE 2, DE AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TE	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	27,408	250101	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
37	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADA EN LA CALLE NORTE 15 DE ORIENTE 8 A AVENIDA EMILIAN	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	19,616	250101	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
38	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, UBICADA EN LA CALLE ORIENTE 18 ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFOR	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	28,136	250101	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
19	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN CALLE SUR 20 TRAMO: PONIENTE 1C A PONIENTE 10, CO	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	23,320	250101	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
28	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE POZO 15 A RED EXISTENTE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPANA 1	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	44,384	250101	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
24	DESARROLVE AL CANAL GENERAL, UBICADO SOBRE AVENIDA ACAPOL DE AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA A AVENIDA A	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	53,250	250101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
29	REHABILITACION DE CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN AVENIDA REAL DE SAN MARCELINO ESQUINA REAL SAN SEBAST	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	24,464	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
30	REHABILITACION DE CÁRCAMO SANITARIO, UBICADO EN CALLE HACIENDA CERRO DE LA ESCONDIDA, COLONIA REAL D	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	24,464	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
31	REHABILITACION DE CÁRCAMO SANITARIO, UBICADO EN CALLE JAVIER TÉLLEZ ESQUINA CARRETERA CHALCO TLAHUAC	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	4,744	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
32	REHABILITACION DE CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN BAÑA DE TODOS LOS SANTOS ESQUINA CANAL DE LA COMPAÑI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	4,744	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
33	REHABILITACION DE CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN CALLE ORIENTE 17 ESQUINA CANAL DE LA COMPAÑIA, COLONI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	11,266	250101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE SUR 13 TRAMO: AVENIDA PASCUAL ORTIZ RUBI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	628	250101	6,622,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE NORTE 8 TRAMO: AVENIDA DIVISION DEL NORT	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	926	250101	14,735,951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE NORTE 15 TRAMO: AVENIDA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	1,181	250101	20,053,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE ORIENTE 41A TRAMO: AVENIDA ISIDRO FABELA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	629	250101	12,754,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE SUR 1A TRAMO: AVENIDA LAZARO CARDENAS A	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	643	250101	9,925,410.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO										No.	0122				
DATO DE LA OBRA										AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA					
No de Contr	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F. Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADQUIN DE LA CALLE QUECHAS TRAMO: AVENIDA TEZOZOMOC A CALL	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	769	250101	7,304,203.03	0.00		0.00	0.0					
01	REHABILITACIÓN DE CAMCHAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS (NICO PARK GUADALUPANA), UBICADO EN CA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	5,762	100101	9,925,410.84	0.00		0.00	0.0					
01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 0587	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	845	250101	3,183,968.72	0.00		0.00	0.0					
02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 0589	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	1,204	250101	2,652,875.34	0.00		0.00	0.0					
03	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA EVANGELINA OZUNA PÉREZ, UBICADA EN	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	124	250101	2,436,750.77	0.00		0.00	0.0					
04	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TRIUNFO POPULAR, UBICADA EN CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	285	250101	2,032,862.73	0.00		0.00	0.0					
05	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER, UBICADA EN CALLE CHRRIJANO	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	165	250101	1,885,122.70	0.00		0.00	0.0					
39	REPARACION EMERGENTE DE ZOCANONES	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	84,761	150101	500,000.00	0.00		0.00	99.90	489,482.21				
06	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO 0522 QUITZALCOATL, UBICADA EN AVENIDA	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	905	250101	690,071.19	0.00		0.00	0.00					
07	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS R	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	310	250101	671,705.84	0.00		0.00	0.00					
14	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, DENOMINADO NO. 15 UBICADO EN CALLE SUR 2 ENTRE CALLE	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	44,384	250101	8,600,000.00	0.00		0.00	0.00					
15	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN POZO DENOMINADO 7A UBICADO EN CALLE NORTE 14 TRAMO: ORIENTE	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	36,952	250101	1,250,000.00	0.00		0.00	0.00					
16	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NORTE 8 TRAMO: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA M	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	30,112	250101	1,050,000.00	0.00		0.00	0.00					
18	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN POZO DENOMINADO 3-A UBICADO EN TRAMO 1: ORIENTE 7 ENTRE SUR	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	12,976	250101	2,250,780.15	0.00		0.00	0.00					
25	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO 3A, UBICADO EN LA COLONA JARDIN, MUNICIPI	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	12,976	250101	4,500,000.00	0.00		0.00	0.00					
26	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO 7A, UBICADO EN LA COLONA SAN ISIDRO, VALL	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	36,952	250101	4,500,000.00	0.00		0.00	0.00					
27	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO NO. 16, UBICADO EN LA COLONIA ADO LA AGU	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	36,952	250101	4,500,000.00	0.00		0.00	0.00					
17	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DENOMINADO 6A UBICADO EN AV. RICARDO FLORES MAGÓN Y	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	23,168	250101	1,050,000.00	0.00		0.00	0.00					
23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE MEDIANTE EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, MUNIC	CONTRATO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	120	250101	4,026,519.02	0.00		0.00	0.00					



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO										No.		0122		
AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA																
No de Control	Nombre de la Obra	DATO DE LA OBRA				Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
		Tipo de Ejecución	Ubicación	% de avance	Monto ejercido				% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ALAN VELASCO AGUERO

C. JENNY BARRERA MENDEZ

ING. ALFREDO GINES FLORES

LIC. ITZEL V. VELAZQUEZ CARRASCO

ARQ. GENARO BENJAMIN PINAL VALDEZ

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
15	08	2025