



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO							No. 0122							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
25	MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	CONTRATO	VARIAS COLONIAS	391,645	250101	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE DE DIVERSOS DIAMETROS, UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPI	Contrato	VARIAS COLONIAS	50,000	250102	11,405,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE SUR 14, TRAMO: DE LA AVENIDA PLUTAR	CONTRATO	GUADALUPANA II SECCIÓN	391,645	250101	5,996,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ORIENTE 9-A, TRAMO: DE AV. FR	CONTRATO	INDEPENDENCIA	391,645	250101	6,771,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ORIENTE 20 TRAMO: DE LATERAL	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	7,316,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PONIENTE 5, TRAMO: AV. FLORES	CONTRATO	SANTIAGO	391,645	250101	6,337,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NORTE 10, TRAMO: DE LA CALLE	CONTRATO	SANTA CRUZ	391,645	250101	12,150,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PONIENTE 16, TRAMO: AV. SEBAS	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	5,414,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ORIENTE 32, TRAMO: SUR 3A AV.	CONTRATO	GUADALUPANA I SECCIÓN	391,645	250101	6,311,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PONIENTE 7, TRAMO: AV. FLORES	CONTRATO	SANTIAGO	391,645	250101	6,165,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 5, TRAMO: DE CALLE PONIEN	CONTRATO	NIÑOS HEROES I SECCIÓN	391,645	250101	1,864,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	REHABILITACIÓN DE ALGUNAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	CONTRATO	VARIAS COLONIAS	391,645	250101	48,111,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	OFINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	110101	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE L	CONTRATO	JARDÍN	391,645	250101	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0201 IGNACIO MA	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO I SECCIÓN	391,645	250101	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL U	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA MIGUEL LEÓN PORTILL	CONTRATO	GUADALUPANA II SECCIÓN	391,645	250101	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR CORREGIDORA DE QUER	CONTRATO	DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN	391,645	250101	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR NICOLAS ROMERO, UBI	CONTRATO	NIÑOS HEROES II SECCIÓN	391,645	250101	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTEM, UBICADO EN ESQUINA DE	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA OF. NO. 0517 LIC. A	CONTRATO	DEL CARMEN	391,645	250101	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 VALLE DE CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO							No. 0122							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
17	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA OF. NO. 0831 JAIME	CONTRATO	AMÉRICAS I SECCIÓN	391,645	250101	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JEAN PIAGET, UBICAD	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR PICHARDO PAGAZA	CONTRATO	SANTIAGO	391,645	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCE	CONTRATO	AVÁNDARO	391,645	250101	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE	CONTRATO	EL TRIUNFO	391,645	250101	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	DEL CARMEN	391,645	250101	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE SUR 20 Y CALLE PONIENTE 6-A, COLONIA	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIR	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	702,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE AT	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	3,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ EMILIO PACHECO, UBICADA EN CALL	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0641 JEAN PIAGET, UBICADA EN AVE	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE, UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI, UBICADO	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN CALLE PONIENT	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE ABRIL, UBICADA EN CALLE PONIENTE 16 ES	CONTRATO	NIÑOS HÉROES II SECCIÓN	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
32	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 96, UBICADA EN CALLE SUR 3, CO	CONTRATO	NIÑOS HÉROES II SECCIÓN	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
33	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADO	CONTRATO	NIÑOS HÉROES I SECCIÓN	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 0537 LUIS PASTEUR, UBICADA EN AVENIDA TEZOZÓM	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA, UBICADA EN CALLE PONIENTE 22, CO	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. JESÚS REYES HERÓLES, UBICADA EN CALLE PON	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 VALLE DE CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO							No. 0122							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
37	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CÍVICA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA LUDWING VAN BEETHOVEN, UBICADA EN	CONTRATO	DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS (DEPORTIVO CAMPO 10), UBICADO EN AVENI	CONTRATO	DARÍO MARTÍNEZ I SECCIÓN	391,645	250101	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CECATI NO. 196, UBICADO EN AVENIDA IGNACIO COMONFORT ESQUINA CON	CONTRATO	SANTA CRUZ	391,645	250101	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA,	CONTRATO	CONCEPCIÓN	391,645	250101	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, UBICADA EN CALLE ORIENTE	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
41	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL SAAVEDRA, UBICADO EN CALLE ORIENTE 14	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE	CONTRATO	GUADALUPANA I SECCIÓN	391,645	250101	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
43	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ALFREDO BARANDA	CONTRATO	ALFREDO BARANDA	391,645	250101	3,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0612 16 DE SEPTIEMBRE, UBICAD	CONTRATO	CERRO DEL MARQUÉS	391,645	250101	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0345 BELISARIO	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	GASTOS INDIRECTOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EJERCICIO FISCAL 2023	CONTRATO	VARIAS COLONIAS	391,645	250101	6,631,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL EX GIMNASIO MUNICIPAL LEONA VICARIO EN EL DEPORTIVO L	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0396 JOSEFA ORT	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR MARIANO ABASOLO, UB	CONTRATO	PROVIDENCIA	391,645	250101	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA ALVARO GALV	CONTRATO	SAN JUAN TLALPIZAHUAC	391,645	250101	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0955 NEZAHUALCÓ	CONTRATO	AMÉRICAS II SECCIÓN	391,645	250101	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "VIOLETA" Y ÁREA RECREATIVA	Contrato	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	260103	3,458,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 VALLE DE CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO											No. 0122			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR DE LA UIPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

C. YADIRA GOMEZ AGUIÑIGA

ING. ALFREDO GINES FLORES

CP JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

ARQ. RAFAEL REYES AYALA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
14	08	2023