



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 VALLE DE CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO						No. 0122							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	P.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
25	MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	Mixta	VARIAS COLONIAS	391,645	250101	14,996,464.39	0.00	0.00	0.00	0.0	52.57	7,883,511.08	47.43	7,112,853.31	
23	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE DE DIVERSOS DIAMETROS, UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	Contrato	VARIAS COLONIAS	50,000	250102	11,402,738.49	0.00	0.00	0.00	0.0	48.06	5,480,682.76	51.94	5,922,055.72	
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y COLADERAS PLUVIALES DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE DARIO	Contrato	DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN	1,955	280101	3,099,865.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,099,865.36	
45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE SUR 14, TRAMO: DE LA AVENIDA PLUTAR	CONTRATO	GUADALUPANA II SECCIÓN	391,645	250101	5,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	5,995,000.00	
46	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ORIENTE 9-A, TRAMO: DE AV. FR	CONTRATO	INDEPENDENCIA	391,645	250101	6,769,582.35	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,769,582.34	
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ORIENTE 20 TRAMO: DE LATERAL	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	7,315,740.98	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	7,315,740.98	
48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PONIENTE 5, TRAMO: AV. FLORES	CONTRATO	SANTIAGO	391,645	250101	6,336,532.67	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,336,532.66	
49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NORTE 10, TRAMO: DE LA CALLE	CONTRATO	SANTA CRUZ	391,645	250101	12,147,444.57	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	12,147,444.57	
50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PONIENTE 18, TRAMO: AV. SEBAS	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	5,375,680.34	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	5,375,680.34	
51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ORIENTE 32, TRAMO: SUR 3A AV.	CONTRATO	GUADALUPANA I SECCIÓN	391,645	250101	6,267,353.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,267,353.40	
52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PONIENTE 7, TRAMO: AV. FLORES	CONTRATO	SANTIAGO	391,645	250101	6,163,350.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,163,350.80	
53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SUR 5, TRAMO: DE CALLE PONIENTE	CONTRATO	NIÑOS HÉROES I SECCIÓN	391,645	250101	1,863,544.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,863,544.46	
54	REHABILITACIÓN DE ALGUNAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	CONTRATO	VARIAS COLONIAS	391,645	250101	48,100,391.84	0.00	0.00	0.00	0.0	50.36	24,225,248.40	49.64	23,875,143.23	
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, DE CALLE CANAL SAHRA CANAL DE	Contrato	DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN	1,955	280101	7,259,897.89	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	7,259,897.89	
8	CONSTRUCCIÓN DE 800 ML DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE	Contrato	DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN	1,955	280101	2,017,512.46	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,017,512.46	
58	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO, SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE SUR 20 Y CALLE PON	Contrato	SAN MIGUEL XICO II SECCION	6,579	250101	499,894.44	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	499,894.44	
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	110101	6,497,405.63	0.00	0.00	0.00	0.0	90.13	5,855,922.30	9.87	641,483.33	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SOR. JUANA INÉS DE L	CONTRATO	JARDÍN	391,645	250101	1,418,538.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,418,538.13	
10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0201 IGNACIO MA	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO I SECCIÓN	391,645	250101	2,639,120.86	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,639,120.86	
11	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR FEDERICO PROEBEL U	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	2,261,233.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,261,233.14	
12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA MIGUEL LEÓN PORTILL	CONTRATO	GUADALUPANA II SECCIÓN	391,645	250101	3,199,855.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,199,855.68	



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 VALLE DE CHALCO

PbrM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO											No.		0122	
DATO DE LA OBRA								AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre			
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		
13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESSCOLAR CORREGIDORA DE QUER	CONTRATO	DARIO MARTÍNEZ II SECCIÓN	391,645	250101	1,669,242.69	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,669,242.69		
14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESSCOLAR NICOLAS ROMERO UBI	CONTRATO	NIÑOS HÉROES II SECCIÓN	391,645	250101	2,256,675.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,256,675.11		
15	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTEM, UBICADO EN ESQUINA DE	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	3,199,276.87	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,199,276.87		
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA OF. NO. 0517 L.I.C. A	CONTRATO	DEL CARMEN	391,645	250101	2,799,946.02	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,799,946.02		
17	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA OF. NO. 0831 JAIMÉ	CONTRATO	AMÉRICAS I SECCIÓN	391,645	250101	2,815,495.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,815,495.80		
18	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESSCOLAR JEAN PIAGET, UBICAD	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	1,429,387.81	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,429,387.81		
19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESSCOLAR PICHARDO PAGAZA	CONTRATO	SANTIAGO	391,645	250101	1,499,425.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,499,425.04		
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCÓNCE	CONTRATO	AVÁNDARO	391,645	250101	2,608,601.17	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,608,601.16		
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE	CONTRATO	EL TRULINFO	391,645	250101	2,799,066.27	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,799,066.26		
21	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO,	CONTRATO	DEL CARMEN	391,645	250101	2,799,215.52	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,799,215.51		
22	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE SUR 20 Y CALLE PONIENTE 6-A, COLONI	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	739,304.08	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	739,304.07		
23	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIR	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	702,069.94	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	702,069.94		
24	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	1,518,806.37	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,518,806.37		
26	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE AF	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	3,993,116.71	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,993,116.71		
27	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ EMILIO PAGHECO, UBICADA EN CALL	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	1,206,944.43	0.00	0.00	0.00	0.0	50.82	614,376.36	49.18	594,568.07		
28	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0641 JEAN PIAGET, UBICADO EN AVE	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	739,330.98	0.00	0.00	0.00	0.0	52.47	387,949.47	47.53	351,381.50		
29	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE, UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO	CONTRATO	EL AGOSTADERO	391,645	250101	739,330.98	0.00	0.00	0.00	0.0	51.24	378,817.93	48.76	360,513.04		
3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESSCOLAR XOCHPILLI UBICADO	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	1,729,231.45	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,729,231.45		
30	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN CALLE PONIENT	CONTRATO	MARÍA ISABEL	391,645	250101	739,971.03	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	739,971.03		
31	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE ABRIL, UBICADA EN CALLE PONIENTE 16 ES	CONTRATO	NIÑOS HÉROES II SECCIÓN	391,645	250101	739,483.25	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	739,483.25		
32	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 96, UBICADA EN CALLE SUR 3, CO	CONTRATO	NIÑOS HÉROES II SECCIÓN	391,645	250101	739,483.25	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	739,483.25		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 VALLE DE CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO							No. 0122							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
33	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADO	CONTRATO	NIÑOS HEROES I SECCIÓN	391,645	250101	739,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.61	366,751.45	50.39	372,579.53
34	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 0637 LUIS PASTEUR, UBICADA EN AVENIDA TEZOZOM	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	1,209,153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88	590,767.92	51.14	618,385.12
35	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA, UBICADA EN CALLE PONIENTE 22, CO	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	1,208,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34	608,808.71	49.66	600,322.39
36	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. JESÚS REYES HERCULES, UBICADA EN CALLE PON	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	739,388.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15	378,164.55	48.85	361,223.87
37	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CÍVICA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA LUDWING VAN BEETHOVEN, UBICADA EN	CONTRATO	DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN	391,645	250101	739,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	381,380.44	48.40	357,749.54
38	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS (DEPORTIVO CAMPO 10), UBICADO EN AVENI	CONTRATO	DARÍO MARTÍNEZ I SECCIÓN	391,645	250101	9,997,584.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,997,584.97
39	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CECATI NO. 196, UBICADO EN AVENIDA IGNACIO COMONFORT ESQUINA CON	CONTRATO	SANTA CRUZ	391,645	250101	3,447,921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20	1,627,442.66	52.80	1,820,478.93
4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	CONTRATO	CONCEPCIÓN	391,645	250101	1,949,373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,949,373.38
40	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, UBICADA EN CALLE ORIENTE	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	739,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	47.22	348,998.30	52.78	390,120.93
41	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL SAAVEDRA, UBICADO EN CALLE ORIENTE 14	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	739,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	54.12	400,026.12	45.88	339,093.11
42	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE	CONTRATO	GUADALUPANA I SECCIÓN	391,645	250101	1,208,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.41	560,989.07	53.59	647,873.54
43	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ALFREDO BARANDA	CONTRATO	ALFREDO BARANDA	391,645	250101	3,180,954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	53.55	1,703,421.05	46.45	1,477,533.64
44	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0912 16 DE SEPTIEMBRE, UBICAD	CONTRATO	CERRO DEL MARQUÉS	391,645	250101	739,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46.01	340,066.50	53.99	399,052.73
5	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0345 BELISARIO	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	250101	2,289,059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,289,059.53
56	GASTOS INDIRECTOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EJERCICIO FISCAL 2023	CONTRATO	VARIAS COLONIAS	391,645	250101	5,994,267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,994,267.01
56	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL EX GIMNASIO MUNICIPAL LEONA VICARIO EN EL DEPORTIVO L	CONTRATO	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,645	250101	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96	3,177,501.58	0.00	0.00
6	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0396 JOSEFA ORT	CONTRATO	SAN ISIDRO	391,645	250101	2,799,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,799,106.67
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR MARIANO ABASOLO, UB	CONTRATO	PROVIDENCIA	391,645	250101	2,598,908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,598,908.96
8	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA ALVARO GÁL	CONTRATO	SAN JUAN TLALPACHUAC	391,645	250101	2,799,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,799,106.67
9	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. OFIC. NO. 0960 NEZAHUALCÓ	CONTRATO	AMÉRICAS II SECCIÓN	391,645	250101	2,829,310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,829,310.82
57	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN III	Contrato	PROVIDENCIA	35,400	250101	418,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	418,560.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 VALLE DE CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO							No. 0122							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
10	CONSTRUCCIÓN ANEXO OPERATIVO EN ESTACIÓN DE POLICÍA, UBICADA EN LA COLONIA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE	Contrato	PROVIDENCIA	20,000	260101	1,528,660.42	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,528,660.41
11	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, EN LA LOCAL.	Contrato	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	391,731	260101	1,529,329.09	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,529,329.09
12	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DEL AGOSTADERO, MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDAR	Contrato	EL AGOSTADERO	4,403	260101	1,527,869.60	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,527,869.60
13	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NO 0422 HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, LADO O	Contrato	SANTA CRUZ	600	260101	1,529,404.56	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,529,404.56
2	CONSTRUCCION DE ESTACION DE POLICIA UBICADA EN LA COLONIA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO S	Contrato	PROVIDENCIA	20,000	260101	1,529,173.19	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,529,173.19
3	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE XICO II	Contrato	SAN MIGUEL XICO II SECCION	391,731	260101	1,529,312.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,529,312.31
4	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD CERRO DEL MARQUES EN LA LOCALIDAD DEL CERRO DEL MARQUES	Contrato	CERRO DEL MARQUES	5,966	260101	1,528,773.85	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,528,773.85
5	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 300 FORJADORES DE LA PATRIA EN LA LOCALIDAD	Contrato	GUADALUPANA II SECCION	542	260101	1,528,576.28	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,528,576.28
6	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL NO.0422 HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, 1RA ET	Contrato	SANTA CRUZ	600	260101	2,529,391.38	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,529,391.38
1	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "VIOLETA" Y ÁREA RECREATIVA	Contrato	SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN	391,645	260103	3,457,192.95	0.00	0.00	0.00	0.0	58.65	2,027,562.57	41.35	1,429,690.38
1	REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL CENTRO DEPORTIVO UNIDAD LUIS DONALDO COLOSBIO	Contrato	SAN MIGUEL XICO II SECCION	14,215	260101	1,529,327.42	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,529,327.42
9	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL CENTRO DEPORTIVO UNIDAD LUIS DONALDO COLOSBIO, EN EL CIRCUITO VEHICU	Contrato	SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN	14,215	260101	1,529,341.19	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,529,341.19

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ

SINDICATURA
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO
 SINDICO MUNICIPAL
 C. YADIRA GOMEZ AGUIÑIGA

DIRECTOR DE LA VIPPE
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO
 ING. ALFREDO GÓMEZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO
 CP JUAN JAVIER GALTA MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 OBRAS PÚBLICAS
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO
 ARQ. RAFAEL REYES AYALA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
12	02	2024