



Entidad Municipal:

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122

Cuenta Pública :
Informe de Obras Programadas Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIF	7,500,000.00	0	0	7,500,000.00	7,498,922.13	1,077.87	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS COLONIAS	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	1,950,000.00	0	0	1,950,000.00	1,948,885.04	1,114.96	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	4,700,000.00	0	0	4,700,000.00	4,698,250.30	1,749.70	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIF	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	9,998,355.19	1,644.81	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SUR 8	NIÑOS HÉROES I	660	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	1,896,681.00	0	0	1,896,681.00	1,896,408.68	272.32	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "TRIUNFO POPULAR"	GUADALUPANA II	350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	800,000.00	0	0	800,000.00	798,858.65	1,141.35	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "OLLIN TOPILTZIN"	REAL DE SAN MARTÍN	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,998,986.19	1,013.81	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 107 "REVOLUCIÓN MEXICANA"	CONCEPCIÓN	815	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,998,986.19	1,013.81	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"	SAN ISIDRO	738	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,998,986.19	1,013.81	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDRO FABELA"	SAN MIGUEL XICO III	388	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,999,657.04	342.96	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LEANDRO VALLE"	SANTA CRUZ	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,999,957.09	42.91	100%



Entidad Municipal:

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122

Cuenta Pública :
Informe de Obras Programadas Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. JOSÉ VASCONCELOS"	CONCEPCIÓN	340	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,999,949.64	50.36	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "XOCHITL"	ALFREDO BARANDA	161	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,998,905.24	1,094.76	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDRO FABELA"	SANTIAGO	588	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,998,986.19	1,013.81	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDRO FABELA"	SAN MIGUEL XICO III	461	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,999,885.95	114.05	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 340 "FORJADORES DE LA PATRIA"	SAN MIGUEL XICO III	400	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	600,000.00	0	0	600,000.00	599,909.30	90.70	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	DARÍO MARTÍNEZ II	332	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	600,000.00	0	0	600,000.00	599,937.16	62.84	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	ALFREDO DEL MAZO	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	600,000.00	0	600,000.00	0	0.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JESÚS REYES HERÓLES"	SAN MIGUEL XICO II	1,800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	600,000.00	0	600,000.00	0	0.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 96	NIÑOS HÉROES II	606	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	600,000.00	0	600,000.00	0	0.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "TIERRA Y LIBERTAD"	SAN MIGUEL XICO I	332	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	600,000.00	0	600,000.00	0	0.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ EMILIO PACHECO"	AGOSTADERO	600	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIR	400,000.00	0	0	400,000.00	398,978.06	1,021.94	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ EMILIO PACHECO"	AGOSTADERO	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	600,000.00	0	0	600,000.00	599,985.43	14.57	100%



Entidad Municipal:

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122

Cuenta Pública 1
Informe de Obras Programadas Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	357,600	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIR	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	4,998,480.25	1,519.75	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE ANDADORES URBANOS EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	10,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIR	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	4,998,816.83	1,183.17	100%
02	02	01	01	02	04	25	01	01	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO	SAN MIGUEL XICO II	10,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	4,850,000.00	0	0	4,850,000.00	4,848,524.48	1,475.52	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	357,600	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIR	16,500,000.00	0	0	16,500,000.00	16,498,687.70	1,312.30	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA DR. ANTONIO DÍAZ COVARRUBIAS DIFERENTES TRAMOS DE LA AVENIDA ACAPOL A LA AVENIDA CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	4,900,000.00	0	0	4,900,000.00	4,898,945.22	1,054.78	100%
02	02	04	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	3,998,556.90	1,443.10	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL ACAPOL	SAN JUAN TLALPÍZAHUAC	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	1,198,805.81	1,194.19	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA TLALOC PRIMERA ETAPA	SANTA CRUZ	660	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	4,800,000.00	0	0	4,800,000.00	4,797,801.56	2,198.44	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 3, TRAMO DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO A LA CALLE ORIENTE 2. (PRIMERA ETAPA)	SANTA CRUZ	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	4,700,000.00	0	0	4,700,000.00	4,698,922.92	1,077.08	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 8 SEGUNDA ETAPA	NIÑOS HÉROES I	660	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,700,000.00	0	0	2,700,000.00	2,698,814.63	1,185.37	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE LA "AVENIDA MOCTEZUMA". TRAMO DE LA AVENIDA CUAUHTÉMOC A LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SAN MIGUEL XICO II	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	1,498,984.61	1,015.39	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE LA "AVENIDA LEONA VICARIO" SEGUNDA ETAPA TRAMO DE LA AVENIDA CUAUHTÉMOC A LA AVENIDA ISIDRO FABELA	CONCEPCIÓN	540	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	4,800,000.00	0	0	4,800,000.00	4,798,716.53	1,283.47	100%




Entidad Municipal: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122

Cuenta Pública 2
Informe de Obras Programadas Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,900,000.00	0		2,900,000.00	2,899,950.50	49.50	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	AMPLIACIÓN DE SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	2,498,978.49	1,021.51	100%
02	02	01	01	02	04	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	2,498,900.29	1,099.71	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	GASTOS INDIRECTOS	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	357,600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	3,499,999.56	0.44	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRI	0.00	2,400,000.00	0	2,400,000.00	2,399,981.11	18.89	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	03	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEMORIAL "ALTO AL FEMINICIDIO"	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	1,000	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIR	1,742,705.39	0	0	1,742,705.39	1,742,523.55	181.84	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



AR. ARMANDO GARCÍA MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DAVID EPIFANIO JIJÓN CASTRO
TESORERO MUNICIPAL



ARO. RAFAEL REYES AYALA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

